

Protokoll zur CM-Messung gemäß Arbeitsanweisung

Auftraggeber

Gebäude/Liegenschaft

Bauabschnitt/-teil/Stockwerk/Wohnung

Anlagenteil

Anforderungen

Siehe vorstehende Arbeitsanweisung sowie Arbeitsschritt NB1.4.5, Punkt 9 des Ablaufprotokolls (siehe Fachinformation 'Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen'; Auszug in Kapitel 12.3.4.8.1).

Dokumentation

Messung Nummer	1	2 ¹⁾	3 ¹⁾
Raum Nummer			
Lage der Messung im Raum			
Prüfer			
Datum			

Prüfergebnis

Einwaage in [g]			
Manometeranzeige in [bar]			
Wassergehalt ²⁾ in [%]			
Estrichdicke in [mm]			
Raumluftzustand in [°C/%]			
Elektrische Messung			
Belegreif? ja / nein			

¹⁾ nur erforderlich, wenn Estrich bei der ersten Messung zu feuch war ²⁾ aus Umrechnungstabelle des Herstellers des CM-Gerätes; entspricht[CM - %]

Ort / Datum

Anwesend

Bauherr / Auftraggeber

Stempel / Unterschrift

Anwesend

Bauleiter / Architekt

Stempel / Unterschrift

Anwesend

Bodenbelagsverleger

Stempel / Unterschrift
